

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	2019												2020											
					Apr	M	J	Jul	A	S	Oct	N	D	J	F	M	Apr	M	J	Jul	A	S	Oct	N	D			
Réseau Express Métropolitain - Échéancier (DD 20190420) MTH March - Permits / Procurement / Constr		414	18-03-2019 A	20-11-2020																								
Antenne Deux-Montagnes		414	18-03-2019 A	20-11-2020																								
Interstation Station Roxboro-Pierrefonds à Station Île-Bigras - 120+285 - 123+650		414	18-03-2019 A	20-11-2020																								
Doublement du pont Rivière-des-Prairies 1		414	18-03-2019 A	20-11-2020																								
Général - 123+045 - 123+065		73	18-03-2019 A	04-07-2019																								
DM122342DEBOIG0110	Viaduc Aérien RDP1 - Déboisement et Essouchement	6	18-03-2019 A	25-04-2019 A																								
DM122342GENERG0390	Viaduc Aérien RDP1 - Début des Activités d'Aménagement Générale du Site des Ouvrages	0	18-03-2019 A																									
DM122342GENERG0410	Viaduc Aérien RDP1 - Construction des Routes d'Accès et Aires de Montage Temporaires	30	21-05-2019	04-07-2019																								
DM122342GENERG0420	Viaduc Aérien RDP1 - Travaux de Mitigation	10	18-06-2019	04-07-2019																								
Approche Pont - Rivière des Prairies 1 - 123+045 - 123+065		318	08-07-2019	22-10-2020																								
DM122342GENERG0430	Viaduc Aérien RDP1 - Début des activités de Construction	0	08-07-2019																									
DM122342CWMUSG0050	Viaduc Aérien RDP1 - Mise en Place du Soutènement Temporaire - Axe 00	6	08-07-2019	16-07-2019																								
DM122342EGEXCG0250	Viaduc Aérien RDP1 - Excavation - Axe 00	6	09-07-2019	17-07-2019																								
DM122342GENERG620	Viaduc Aérien RDP1 - Construction du quai de barges	20	01-08-2019	29-08-2019																								
DM122342GENERG720	Viaduc Aérien RDP1 - Assemblage des barges et équipements marins	10	29-08-2019	13-09-2019																								
DM122342GENERG1020	Viaduc Aérien RDP1 - Démobilisation des barges	10	23-09-2020	07-10-2020																								
DM122342GENERG1120	Viaduc Aérien RDP1 - Enlèvement du quai et remise en état	10	07-10-2020	22-10-2020																								
Structure Pont - Rivière des Prairies 1 - 123+065 - 123+400		326	25-07-2019	20-11-2020																								
DM122342GENERG0470	MS - Viaduc Aérien RDP1 - Début des travaux de Structure	0	25-07-2019																									
Axe A0 - Pont - Rivière des Prairies 1		48	25-07-2019	02-10-2019																								
DM122342EGFONG0280	Viaduc Aérien RDP1 - Fondation culée - Axe 00	22	25-07-2019	24-08-2019																								
DM122342EGBASG0130	Viaduc Aérien RDP1 - Assise Culée - Axe 00	18	31-07-2019	24-08-2019																								
DM122342EGBASG0140	Viaduc Aérien RDP1 - Culée - Axe 00	26	26-08-2019	02-10-2019																								
Axe P1 à Axe P2 - Pont - Rivière des Prairies 1		191	13-09-2019	30-06-2020																								
DM122342GENERG820	Viaduc Aérien RDP1 - Géotechnique - Axes P01 à P02	10	13-09-2019	27-09-2019																								
DM122342EGCAIG0160	Viaduc Aérien RDP1 - Caisson - Axes P01	18	27-09-2019	24-10-2019																								
DM122342EGCOLG0180	Viaduc Aérien RDP1 - Caisson - Axes P02	18	24-10-2019	20-11-2019																								
DM122342EGCHEG0170	Viaduc Aérien RDP1 - Chevêtre - Axes P01à P02	40	01-05-2020	30-06-2020																								
Axe P3 à Axe P4 - Pont - Rivière des Prairies 1		201	29-08-2019	30-06-2020																								
DM122342GENERG920	Viaduc Aérien RDP1 - Géotechnique - Axes P03 à P04	10	29-08-2019	13-09-2019																								
DM122342EGCAIG160	Viaduc Aérien RDP1 - Caisson - Axes P03	18	13-09-2019	09-10-2019																								
DM122342EGCOLG180	Viaduc Aérien RDP1 - Caisson - Axes P04	18	09-10-2019	05-11-2019																								
DM122342EGCHEG170	Viaduc Aérien RDP1 - Chevêtre - Axes P03 à P04	40	01-05-2020	30-06-2020																								
Axe A5 - Pont - Rivière des Prairies 1		52	01-08-2019	16-10-2019																								
DM122342EGFONG0270	Viaduc Aérien RDP1 - Fondation Assise - Axe 05	17	01-08-2019	24-08-2019																								
DM122342EGBASG0120	Viaduc Aérien RDP1 - Assise - Axe 05	24	08-08-2019	12-09-2019																								
DM122342EGBASG0150	Viaduc Aérien RDP1 - Culée - Axe 05	19	18-09-2019	16-10-2019																								
Superstructure - Pont - Rivière des Prairies 1		100	30-06-2020	20-11-2020																								
DM122342EGPOUG0310	Viaduc Aérien RDP1 - Assemblage d'Éléments Préfabriqués - Poutres d'acier (Box Girders) - Axes A00 à P02	25	30-06-2020	18-08-2020																								
DM122342EGPOUG310	Viaduc Aérien RDP1 - Assemblage d'Éléments Préfabriqués - Poutres NEBT - Axes P03 à A05	25	30-06-2020	18-08-2020																								

Remaining Level of Effort

Actual Level of Effort

Actual Work

Activités planifiées

Activités critiques

Page 1 de 3

TASK filters: , NO DISPONIBILITE EMPRISE, NO TS, NO UTILITIES, NO À CONFIRMER/ANNULÉ/SC, WBS : RDP1 2 (Construct

Date	Revision	Checked	Approved
12-04-2019	R01 - Émis pour informations	R.L.	T.R.N.
15-04-2019	R02 - Émis pour informations	R.L.	T.R.N.
16-04-2019	R03 - Émis pour informations	R.L.	T.R.N.
27-05-2019	R04 - Émis pour informations	R.L.	T.R.N.

Activity ID		Activity Name					Original Duration	Start	Finish	2019												2020											
										Apr	M	J	Jul	A	S	Oct	N	D	J	F	M	Apr	M	J	Jul	A	S	Oct	N	D			

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	2019												2020											
					Apr	M	J	Jul	A	S	Oct	N	D	J	F	M	Apr	M	J	Jul	A	S	Oct	N	D			
 DM124441EGCHEG320	Viaduc Aérien RDP2 - Cure du Béton & Démantèlement du Coffrage - Chevêtre - Axes P03 à P04	4	06-07-2020	10-07-2020																								
 Axe A5 - Pont - Rivière des Prairies 2		21	08-08-2019	09-09-2019																								
 DM124441EGBASG0120	Viaduc Aérien RDP2 - Assise - Axe A05	5	08-08-2019	15-08-2019																								
 DM124441EGBASG0140	Viaduc Aérien RDP2 - Cure du Béton & Démantèlement du Coffrage - Assise - Axe A05	7	15-08-2019	22-08-2019																								
 DM124441EGBASG0160	Viaduc Aérien RDP2 - Culée - Axe A05	8	21-08-2019	31-08-2019																								
 DM124441EGBASG0180	Viaduc Aérien RDP2 - Cure du Béton & Démantèlement du Coffrage - Culée - Axe A05	9	31-08-2019	09-09-2019																								
 Superstructure - Pont - Rivière des Prairies 2		187	11-12-2019	19-09-2020																								
 DM124441EGPOUG0380	Viaduc Aérien RDP2 - Assemblage d'Éléments Préfabriqués - Poutres (Box Girders) - Axes A00 à P02	5	11-12-2019	18-12-2019																								
 DM124441EGPOUG380	Viaduc Aérien RDP2 - Assemblage d'Éléments Préfabriqués - Poutres (Box Girders) - Axes P03 à A05	10	10-07-2020	24-07-2020																								
 DM124441STDALG0660	Viaduc Aérien RDP2 - Assemblage d'Éléments Préfabriqués - Pontage d'Acier	15	24-07-2020	28-08-2020																								
 DM124441EGTROG0430	Viaduc Aérien RDP2 - Trottoirs, Drainage, Glissières et Finition	10	28-08-2020	12-09-2020																								
 DM124441TSOCSG0890	Viaduc Aérien RDP2 - Supports de Catenaire	5	14-09-2020	19-09-2020																								
 DM124441GENERG0600	Viaduc Aérien RDP2 - Fin des Travaux - Génie Civil	0		19-09-2020																								◆ 19-09-2020
 DM124441GENERG0590	Viaduc Aérien RDP2 - Libération du Site pour Travaux de Voies Ferrées et Systèmes	0	19-09-2020																									◆ 19-09-2020
 Approche Pont - Rivière des Prairies 2 - 124+060 - 124+095		260	31-07-2019	22-08-2020																								
 DM124441GENERG0610	Viaduc Aérien RDP2 - Début des activités de Construction - Axe 05	0	31-07-2019																									
 DM124441CWMUSG0090	Viaduc Aérien RDP2 - Mise en Place du Soutènement Temporaire - Axe 05	5	31-07-2019	07-08-2019																								
 DM124441EGEXCG0330	Viaduc Aérien RDP2 - Excavation - Axe 05	5	01-08-2019	08-08-2019																								
 DM124441GENERG830	Viaduc Aérien RDP2 - Construction de la jetée Nord	15	22-01-2020	12-02-2020																								
 DM124441GENERG930	Viaduc Aérien RDP2 - Enlèvement de la jetée Nord	15	03-08-2020	22-08-2020																								
 Réfection Pont Rivière-des-Prairies 2		69	22-08-2019	30-05-2020																								
 DM124441STREPG860	Viaduc Aérien RDP2 (Réfection) - Réfection Pile 2	20	22-08-2019	20-09-2019																								
 DM124441STREPG960	Viaduc Aérien RDP2 (Réfection) - Réfection Pile 3	20	01-05-2020	30-05-2020																								